

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α. Ε.Ε

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΡΥ – ΚΑΣΟΣ - 85800

ΤΗΛ. 22450-41945 – Email. kostasper75@yahoo.gr

Προς:
ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΡΟΔΟΣ 30/12/2023

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»

Κατά την διάρκεια των εργασιών για την βελτίωση βατότητας του αγροτικού δρόμου στην περιοχή Μουτσούνα – Πελεκητό της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου και στην περιοχή Βούες – Ανθρωπάρι της Τοπικής Κοινότητας Σπών έγινε αυτοψία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την Δασική Υπηρεσία αντίστοιχα στους δυο αγροτικούς δρόμους με αποτέλεσμα την διακοπή των εργασιών χωρίς υπαιτιότητά μας.


Από τις εργασίες που εκτελέσαμε υπάρχει αύξηση των ποσοτήτων και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί ο 1^{ΟΣ} ΑΠΕ για να συμπεριληφθούν οι αυξήσεις αυτές.

Για τους παραπάνω λόγους

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

1. Την σύνταξη του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ
2. Την παράταση προθεσμίας κατά 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αδειαδότησης από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες και 15 ημέρες από την έγκριση του 1^{ΟΥ} ΑΠΕ.

Με τιμή για την
Ανάδοχο εταιρεία



Βρετού Αγλαΐα
Πολ. Μηχανικός