



Προς: Δημοτική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου»**

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- α) Την με αρ. πρωτ. 1/02-01-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου και τους λόγους που επικαλείται σ' αυτή.
- β) Την με αρ. πρ. 26099/06-10-2023 (23SYMN013544663) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες ήτοι 06/01/2024.
- γ) το με αρ. 596810/08-12-2023 Σήμα Διακοπής εργασιών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
- δ) το με αρ. πρ 768/15-1-2024 έγγραφό μας προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία
- ε) το με αρ. πρ 32156/5-12-2023 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Δασών

Με την αριθμ. 1179/15-09-2023 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου ανετέθη με σύμβαση και με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η εκτέλεση του έργου : **«Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων ΔΕ Καρπάθου»** στην εταιρεία **ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α ΕΕ** με ΑΦΜ 099687887, Δ.Ο.Υ Ρόδου, με τρίμηνη διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και η οποία κανονικά λήγει στις 7-1-2024.

Με την αριθμ. 1/02-01-2024 αίτηση της η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΟΥ Α ΕΕ ζητά την παράταση εκτέλεσης του έργου καθότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία (με αρ. 596810/08-12-2023 Σήμα Διακοπής εργασιών) ζήτησε την διακοπή εργασιών επειδή ένας δρόμος, αυτός στη θέση «Πελεκητό» Μεσοχωρίου ευρίσκεται εντός περιοχής που θεωρείται αρχαιολογικός χώρος. Επίσης η Δασική Υπηρεσία σε ένα άλλο δρόμο στη περιοχή «Βουές-Αθρωπάρι» της Κοινότητας Σπόων ζήτησε την διακοπή καθώς η βελτίωση της βατότητας περνά μέσα από δασική έκταση σε ένα μικρό τμήμα του.

Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να προσκομίσουμε τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες έχουμε ήδη υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις

εισηγούμαστε :

Την παράταση της σύμβασης για δύο (2) μήνες επί πλέον μήνες ήτοι μέχρι και της 07/03/2024

**Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Πολεοδομίας**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Φάκελο έργου

Θεοχαρούλα ΔΗΜΑΡΧΟΥ