



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/10/2023  
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ.:**

**Προς**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου παράδοσης**

Στην Κάρπαθο σήμερα την **06/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 31/09-03-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού» (Αριθμ. Σύμβασης: 16449/18-07-2023)**, της αναδόχου εταιρείας: **AQUASTAR ΑΒΕΕ Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος**

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

- 1) ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 3) ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

**1.** Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε την αίτηση του την **28/09/2023** (έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα) στο πρωτόκολλο του Δήμου μας με **αριθμό: 25188 για παράταση χρόνου παράδοσης των μεταλλικών δεξαμενών αποθήκευσης νερού.**

Σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρα 132 και 206 και αναλυτικότερα Άρθρο 132

*1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:*

*α) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο... «γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,...* 6. Στον έλεγχο νομιμότητας υπάγονται οι τροποποιητικές συμβάσεις, εφόσον η κύρια σύμβαση διήλθε από τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός από τις

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 651fdd23a22e30bd2426ac98 στις 06/10/23 13:10

ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν οι τροποποιήσεις δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο και δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 4,

Άρθρο 206

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) **το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.**

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας. 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

### **Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:**

1. την υπ' αριθ.: **16449/18-07-2023** σύμβαση (**ΑΔΑΜ:23SYMV013103944**) με διάρκεια **3 μήνες**.
2. την υπ' αριθ. πρωτ.: **25188/28-09-2023** αίτηση της αναδόχου εταιρείας
3. τις διατάξεις του **N.3852/10 άρθρο 65 παρ. 1 και άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ**
3. τις διατάξεις του **N.4412/2016** όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο **104** του **N.4782/2021** και **συγκεκριμένα ότι το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,**

### **προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο:**

Την παράταση χρόνου παράδοσης υλικών της εταιρείας: **AQUASTAR ABEE Συστήματα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος** έως την **30/11/2023 (μισό της διάρκειας της τρίμηνης σύμβασης 18/7/23-17/10/2023).**

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

**ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**