

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**  
Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
Πληρ.: Μιχαήλ Γερακιανάκης  
Τηλ.: 2245360133  
e-mail: [m.gerakianakis@karpathos.gr](mailto:m.gerakianakis@karpathos.gr)

ΠΡΟΣ: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

### **ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

---

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Καρπάθου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ».

---

Σύμφωνα με το από 13/10/2023 7<sup>ο</sup> Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (3/2023) της από 18/10/2021 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Καρπάθου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ», ζητήθηκε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 18/05/2024, ώστε να ολοκληρωθεί το σύνολο των Μελετών.

Έως τώρα, έχουν ολοκληρωθεί, παραδοθεί και εγκριθεί οι παρακάτω Μελέτες:

- **(1) Μελέτες Κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών Παρεμβάσεων ΔΕ Καρπάθου**
  - **(1.1) «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων στάθμευσης στα Πηγάδια Καρπάθου»**
- **(2) «Επικαιροποίηση Πολεοδομικής Μελέτης Σκόπης Καρπάθου»**
- **(3) Μελέτες Ασφαλτοστρώσεων και Τεύχη Δημοπράτησης εντός αστικού ιστού**
- **(4) «Μελέτες Ασφαλτοστρώσεων και Τεύχη Δημοπράτησης εκτός αστικού ιστού»**
- **(5) «Χάραξη Γραμμής Αιγιαλού στις περιοχές Αχάτας και Κυρά Παναγιάς»**
- **(6) Οριστικές μελέτες διάνοιξης δρόμων Μεσοχωρίου και Λευκού**
- **(7) «Μελέτες Κύρωσης Οικισμών ΔΕ Καρπάθου»**

Ωστόσο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της κάτωθι Μελέτης:

- **(1) Μελέτες Κυκλοφοριακών και Πολεοδομικών Παρεμβάσεων ΔΕ Καρπάθου**
  - **▪ (1.2) «Μελέτες πολεοδομικών παρεμβάσεων»**

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6544cbe8ec7923460add0fa2 στις 03/11/23 12:31

Η εν λόγω Μελέτη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, καθώς με την ολοκλήρωση της Κυκλοφοριακής Μελέτης, προέκυψε ανάγκη επαναπροσδιορισμού από το Δήμο Καρπάθου του αντικειμένου των πολεοδομικών παρεμβάσεων. Η διαδικασία αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Επισημαίνεται ότι η παράταση δεν φέρει κάποια οικονομική επιβάρυνση στα συμβαλλόμενα μέρη.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψιν:

1. Την από 18/10/2021 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Καρπάθου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»,
2. Την 7<sup>η</sup> Έκθεση Παραγμένων – Αίτημα Παράτασης της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ (Αρ.Πρ.: 5258/05-10-2023), με το οποίο ζητείται η παράταση του χρονοδιαγράμματος έως 18/05/2024
3. Το 3/2023 (13/10/2023) Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με το οποίο εγκρίνεται η παράταση έως 18/05/2024
4. Την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καρπάθου
5. Τις απόψεις των μελών και
6. Τις διατάξεις των Άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 1 του Άρθρου 40 Ν. 4735/2020.

## **Εισηγούμαστε**

1. Την έγκριση της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 18/05/2024 και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής της.

**Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καρπάθου**

**Μιχαήλ Γερακιανάκης**