


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
ISO 50001:2018  
ISO 39001:2012  
ISO 26000:2010

COMPLETE SYSTEM 8128 CERT No. I-030-02-8128-00001

ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 122609520000



Προς : ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ »  
ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ –  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη :

- Την από 27/10/2022 μεταξύ μας σύμβαση, στην οποία ορίζεται ως διάρκεια κατασκευής του έργου το διάστημα των 3 (τριών) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής,
- Το γεγονός ότι πριν την έναρξη των εργασιών προέκυψε η ανάγκη έκδοσης σχετικής άδειας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία
- Την από 9/1/2023 προφορική διαβεβαίωση για την ύπαρξη της σχετικής άδειας προς το Δήμο Καρπάθου,

Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου του θέματος κατά 2 (δυο) μήνες, ήτοι μέχρι 26/03/2023, καθώς αυτό είναι το διάστημα το οποίο εκτιμάται ότι χρειάζεται να ολοκληρωθεί το έργο

Συνημμένο : Αναθεωρημένο Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου

Ρόδος 24.01.2023

Με τιμή

Για την εταιρεία

Η διαχειρίστρια και νόμιμη εκπρόσωπος

ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.  
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 67 - 85133 ΡΟΔΟΣ  
ΤΗΛ.: 2241070421 / FAX : 2241035607  
e-mail : info@ergonis.gr  
Α.Φ.Μ. : 090978711 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7942

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

*Paris.Efthymiou@ergonis.gr*