



Προς: Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου**»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- α) Την με αρ. πρωτ. 698/02-02-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου και τους λόγους που επικαλείται σ' αυτή.
- β) Την με αρ. πρ. 8427/07-11-2022 (22SYMV011554696) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (3) τρεις μήνες ήτοι 07/02/2023.

Παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Διευθέτηση ομβρίων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου**» για διάστημα (2) δύο ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 7 Απριλίου του 2023.

Κάρπαθος 24/ 02 / 2023
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας
και Περιβάλλοντος Δήμου Καρπάθου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1) Φάκελο έργου

Δημήτρης ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ
Τοπογράφος μηχανικός