



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αριθ. Αποφ. : 287-2024**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 37/19-11-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

1^ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: (Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου και Παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου)».

Στην Κάρπαθο σήμερα 19-11-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης. Ύστερα από την με αριθμό πρωτ.22813 /15-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α' /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α'163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α'215).

Προσήλθαν και παρέστησαν, τα παρακάτω μέλη της Δημοτικής Επιτροπής:

- 1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος)**
- 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος (Τακτικό μέλος)**
- 3. Μανωλάκης Θεοδόσιος (Τακτικό μέλος)**
- 4. Βασιλαράκης Γεώργιος (Τακτικό μέλος)**

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα τα παρακάτω τακτικά μέλη:

- 1. Μανωλάκης Μιχαήλ (Τακτικό μέλος)**

. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο με βαθμό Α' του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα, ως γραμματέας τήρησης πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών από συνολικά πέντε (5) μέλη και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

. Στην συνεδρίαση από τους **Υπηρεσιακούς Παράγοντες** παρευρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φελλουζή Μιχαήλ και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 37/2024.

.
.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών Χωροταξίας κ. Δημάρχου Θεοχαρούλας, με το 1^ο θέμα: **«Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: (Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου και Παραλίας Πηγαδίων Καρπάθου)»**, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- α) Την με αρ. πρ. 3189/21.03.2023 (ΑΔΑ:23ΣΥΜΝ012337745) Εργολαβική Σύμβαση με διάρκεια περαίωσης (9) εννέα μήνες ήτοι 21/12/2023.
- β) Την με αρ. πρωτ. 10826/02-06-2023 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση 4 μηνών ήτοι 21/04/2024 και την 87/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ ΨΝΙΤΩΕ0-ΕΜΓ
- γ) Την με αρ. πρωτ. 14478/ 12.04.2024 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση 5 μηνών ήτοι 21/09/2024 και τους λόγους που επικαλείται σ' αυτή εκτός του αναφερομένου στην προτελευταία παράγραφο περί μελέτης ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων στο σύνολο του έργου και την 103/2024 απόφαση της Δημοτικής επιτροπής με ΑΔΑ 67ΥΟΩΕ0-ΜΨ6
- δ) Την από 20185/05-09-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου για παράταση 5 μηνών ήτοι 21/02/2025 και τους λόγους που επικαλείται σε αυτήν.

Παρακαλούμε όπως:

Εγκρίνετε την Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου και Παραλίας Πηγαδίων» για διάστημα (5) πέντε ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου του 2025.

Επισυνάπτεται το αίτημα παράτασης του αναδόχου του έργου.

Παρατηρήσεις:

Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τρία (3) μέλη και ειδικότερα κ. Φελλουζής Μιχαήλ, ο κ. Πρωτόπαπας Νικόλαος και ο κ. Μανωλάκης Θεοδόσιος.

Παρών δήλωσε ο κ. Βασιλαράκης Γεώργιος με την παρατήρηση, ότι στην εισήγηση θα πρέπει να αναφέρονται τα άρθρα που δικαιολογούν την παράταση διότι έχουν περάσει 14 μήνες, και έχει υπερβεί το όριο που αναφέρουν τα άρθρα σχετικά με τις παρατάσεις, το αίτημά του αναδόχου δεν έχει ημερομηνία και ούτε αναφέρονται οι λόγοι ανωτέρας βίας του έργου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση Χώρων Πρασίνου και Παραλίας Πηγαδίων» για διάστημα (5) πέντε ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου του 2025.

**Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

**Η γραμματέας τήρησης
πρακτικών της Δημ. Επιτροπής**

Παυλίνα Κων. Χατζηπαχούλη

Τα μέλη

- 1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος)**
- 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος (Τακτικό μέλος)**
- 3. Μανωλάκης Θεοδόσιος (Τακτικό μέλος)**
- 4. Βασιλαράκης Γεώργιος (Τακτικό μέλος)**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ