



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Πηγάδια
Ταχ. Κώδικας : 85700 Κάρπαθος
Πληροφορίες : Θεοχαρούλα Δημάρχου
Τηλ : 22453-60105
e-mail: th.dhmarxou@karpathos.gr

Κάρπαθος 30/01/2025

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε. Ολύμπου»

**ΑΠΟΦΑΣΗ αρ.173
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει.
- 3) Την υπ' αριθ. πρωτ. 19456/12-08-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ» (24ΣΥΜΝ015280873) με διάρκεια περαίωσης τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 12/11/2024.
- 4) Την υπ' αριθ. 1580/2024 Απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με ΑΔΑ (9Υ1ΠΩΕ0-1Ο8) Απόφαση Δημάρχου Αποφασίστηκε η παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι τις 12/02/2025
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 829/28-01-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου.
- 6) Την αρ. πρωτ. 888/28-01-2025 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε. Ολύμπου** για διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις **12/05/2025**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ