



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Πηγάδια
Ταχ. Κώδικας : 85700 Κάρπαθος
Πληροφορίες : Θεοχαρούλα Δημάρχου
Τηλ : 22453-60105
e-mail: th.dhmarxou@karpathos.gr

Κάρπαθος 06/05/2025

ΘΕΜΑ: 3^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε. Ολύμπου**»

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 664
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 4) Την υπ' αριθ. πρωτ. 19456/12-08-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ» (24SYMV015280873) με διάρκεια περαίωσης τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 12/11/2024.
- 5) Την υπ' αριθ. 947/2024 Απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου. την υπ αρ. 1671/18-12-2024 (ΡΤΑΥΩΕ0-ΣΜ4) Απόφαση Δημάρχου Αποφασίστηκε η παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι τις 12/02/2025
- 6) Με την υπ αρ. 1005/30-01-2025 (ΨΨΧΤΩΕ0-Σ75) Απόφαση Δημάρχου Αποφασίστηκε η παράταση τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι τις 12/05/2025
- 7) Την υπ' αριθ. πρωτ. 5194/06-05-2025 αίτηση του αναδόχου του έργου.
- 8) Την με αρ. πρ. 5143/06-5-2025 Εισήγηση για 3^η Παράταση του έργου του θέματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **Τσιμεντόστρωση δρόμων Δ.Ε. Ολύμπου** για διάστημα τριών (3) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή μέχρι τις **12/08/2025**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ