



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Ταχ. Δ/ση : Πηγάδια
Ταχ. Κώδικας : 85700 Κάρπαθος
Πληροφορίες : Θεοχαρούλα Δημάρχου
Τηλ : 22453-60105
e-mail: th.dhmarxou@karpathos.gr

Κάρπαθος 30/07/2025

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**Μεταφορά αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Φοινικίου Αρκάσας**»

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ. 1160
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α' 114) όπως ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) όπως ισχύει.
- 3) Την υπ' αριθ. πρωτ. 5412/12-05-2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Μεταφορά αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Φοινικίου Αρκάσας» (25SYMV016800245) με διάρκεια περαίωσης τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 12-08-2025.
- 4) Το αριθμ. πρωτ. 8541/24-07-2025 αίτημα του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται σε αυτό.
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 8833/30-07-2025 εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Χωροταξίας – Πολεοδομικής Οργάνωσης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου **Μεταφορά αντλιοστασίου λυμάτων περιοχής Φοινικίου Αρκάσας** για διάστημα **τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών και έξι (6) ημερών** δηλαδή μέχρι τις **18/12/2025**

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ